

**CHANTIER DRUGEON - Compte-rendu n°6****De la semaine 15, du 06/04/2026 au 10/04/2026**

Participants	Nom du référent	Coordonnées	Présent	Absent	Excusé	NC	Convocation prochaine réunion : <b>JEUDI 16/04/26 À 9H00</b>
<i>Maître d'ouvrage</i> <b>M. Et Mme DURGEON</b>	Ronan DRUGEON	06 83 28 29 35	X				X
<i>Maître d'oeuvre</i> <b>ADN Création Architecture</b>	Audrey JOSSE	06 31 69 00 82	X				X
<i>Maçonnerie</i> <b>CONSTRUCTION DOUESSINE</b>	Mickaël DESVALLON	06 45 23 51 29	X				X
<i>Charpente</i> <b>SAVOIR FER &amp; BOIS</b>	Eric ARNOLD	06 22 41 25 41		X			X
<i>Décapage des poutres</i> <b>SARL DAB</b>	Mickaël MERCEREAU	06 10 77 30 71				X	
<i>Menuiseries ext.</i> <b>MODERN ECO</b>	Thomas MIGEOT	06 80 81 89 22				X	
<i>Isolation-Plâtrerie</i> <b>BENJAMIN LEGRAS</b>	Benjamin LEGRAS	06 21 06 96 55	X				X
<i>Plomberie</i> <b>ABP Energies</b>	Antoine BEGUET	06 50 17 58 62	X				X
<i>Electricité</i> <b>HOME'S CONNECT</b>	Gabriel MOUTAULT	07 82 54 31 71			X		X
<i>Chape - carrelage - Faïence</i> <b>RUDY MARCHAND</b>	Rudy MARCHAND	06 11 43 05 86				X	
<i>Peintre</i> <b>Entreprise ROCHER</b>	Anthony MORON	06 85 67 56 50				X	
<i>Escalier</i> <b>SAVOIR FER &amp; BOIS</b>	Eric ARNOLD	06 22 41 25 41				X	
<i>Agencement</i> <b>ATELIER BOUESNARD</b>	Anthony COTTIN	02 41 69 12 95				X	

## INFOS GÉNÉRALE :

### Accès :

Digicode portail : **230 784** + appuyer sur le bouton « 1 point »

Ouverture du portail depuis la cour : aller dans le local technique situé à coté du portail (porte un peu dure à pousser) : boîtier en haut du linteau de porte, appuyer sur le bouton de gauche

Clé de la maison (porte d'entrée côté rue) cachée dans le local technique près du portail.

### Pour les plans à jour:

En accès libre sur google drive : [https://drive.google.com/drive/folders/1L7fhUY-RD03uXL\\_SXDrr5WOJoJo16Z2?usp=share\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1L7fhUY-RD03uXL_SXDrr5WOJoJo16Z2?usp=share_link)

### PROPRETÉ DU CHANTIER :

Chaque entreprise est tenue de respecter les lieux, de ramasser ses déchets (vigilance sur les gobelets de café, mégots de cigarette, tabac..etc), et **entretenir un chantier propre**.  
*Merci à tous de votre attention*

---

## CONSTRUCTION DOUESSINE : Lot Maçonnerie

### Point planning : intervention en cours

- En cours cette semaine : tranchée entre la porte d'entrée côté rue jusqu'à la marche, pose des panneaux Heraklit+chape pour boucher les deux anciennes trémies. Rebouchage des tranchées.
- CH.4 : Reboucher prise électrique condamnée sur mur pignon vers terrasse
- **Pour info** : intervention du sableur le 28/04 +29/04 (sem.18)
- **Attention** : *traçage ouverture du placo SDE existante / chambre 1 : à voir avec la plaquiste*

Convocation prochaine réunion **Jeudi 16/04 à 9h00 = OUI**

---

## SAVOIR FER & BOIS : Lot Charpente + escalier

### Point planning : intervention en cours

- **Me communiquer l'emprise de l'escalier pour que le plaquiste cale la longueur de son doublage en fonction**
- **Pour info** : intervention du sableur le 28/04 +29/04 (sem.18)

Convocation prochaine réunion **Jeudi 16/04 à 9h00** = non

---

## **DECAPAGE AEROGOMMAGE BAUGEOIS : Lot décapage poutres**

**Point planning : intervention prévue en S. 18**

- **Intervention le 28 et 29 avril**

Convocation prochaine réunion **Jeudi 16/04 à 9h00** = non

---

## **MODERN ECO : Lot menuiseries extérieures**

**Point planning : intervention prévue en S.22**

- M'informer de la livraison et pose des menuiseries pour une gestion du planning optimale.
- **Pour info** : intervention du sableur le 28/04 +29/04 (sem.18)

Convocation prochaine réunion **Jeudi 16/04 à 9h00** = non

---

## **LEGRAS Benjamin : Lot Isolation Plâtrerie**

**Point planning : démarrage prévu en S.16**

- Démarrage lundi prochain.
- Important : le RDC devrait être plaqué avant l'intervention du sableur les 28 et 29 avril.
- Faire le point sur les portes (quantités et dimensions qui ne sont pas en accord avec le devis signé).
- **Pour info** : intervention du sableur le 28/04 +29/04 (sem.18)

Convocation prochaine réunion **Jeudi 16/04 à 9h00** = oui

---

## **ABP Energies : Lot Plomberie**

**Point planning : intervention en cours**

jeudi 9 avril 2026

- Vu ensemble ce jour : passage des tuyaux de chauffage au niveau du palier = passer après la solive, pour remonter dans le doublage à l'étage
- Se coordonner avec la maçon pour la tranchée entre l'entrée et la marche
- **Pour info** : intervention du sableur le 28/04 +29/04 (sem.18)

Convocation prochaine réunion **Jeudi 16/04 à 9h00 = OUI**

---

## **HOME'S CONNECT : Lot électricité**

**Point planning : intervention en cours**

- **Passage entre entrée et PdV** : décaler les gaines de l'autre côté de la solive, au plus proche du placo. **A faire rapidement car le maçon coule cette semaine la chape pour fermer l'ancienne trémie.**
- **Pour info** : intervention du sableur le 28/04 +29/04 (sem.18)

Convocation prochaine réunion **Jeudi 16/04 à 9h00 = non**

---

## **RUDY MARCHAND : Lot chape - carrelage - faïence**

**Point planning : démarrage prévu en S.29**

-

Convocation prochaine réunion **Jeudi 16/04 à 9h00 = non**

---

## **MORON PEINTURE : Lot peinture**

**Point planning : démarrage prévu en semaine 22**

-

Convocation prochaine réunion **Jeudi 16/04 à 9h00 = non**

---

## **ATELIER BOUESNARD : Lot agencement**

**Point planning : pose des meubles prévue en semaine 38**

-

Convocation prochaine réunion **Jeudi 16/04 à 9h00 = non**

---

## Maître d'ouvrage : M. Et Mme Drugeon

- Valider le devis complémentaire de Construction Douessine pour la tranchée entre l'entrée et la marche

Les éventuelles contestations et remarques concernant le présent compte-rendu devront être formulées sous 48h00. Passé ce délai, ce présent compte-rendu sera considéré comme accepté et sans réserve.

## PHOTOS :



Décaler les gaines vers le doublage

jeudi 9 avril 2026



jeudi 9 avril 2026

